



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web: www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65	OGGETTO: CUP G23D09000040006 - PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS - IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR - 1^ LOTTO FUNZIONALE
del 28-08-2015	

L'anno duemilaquindici ed addì ventotto del mese di agosto con inizio alle ore 20:45, **nella Casa Comunale, si è riunita la** Giunta Comunale **presieduta dal** Sindaco Fabiano Frongia e con l'intervento dei Signori:

Frongia Fabiano	Sindaco	P
Sanna Alberto	Vice Sindaco	P
Marras Pietro Paolo	Assessore	P
Melis Tamara	Assessore	P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott.ssa MARIA TERESA SANNA*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2015;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015 con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell'area Tecnica, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 17/06/2015 con il quale la sottoscritta veniva nominata RUP ex art. 10 del D.Lgs n. 163/2006, dell'opera in oggetto;

VISTO l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 03.11.2006 con la quale si approvava il progetto preliminare – POR Sardegna 2000/2006 – Bando CIVIS – rafforzamento dei centri minori azione 5.1 - A7 il centro servizi la Valle dei Menhir ai fini della partecipazione al bando regionale;

VISTO il programma triennale delle OO.PP. 2009/2001, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2009, come modificato con deliberazione n. 23 del 18/06/2009, nel

quale risulta l'opera denominata "CIVIS il centro servizi la valle dei menhir" per l'importo di € 645.283,08, riportata, non essendo stata eseguita, negli aggiornamenti del programma triennale OO.PP. 2011/2013 – 2012/2014

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 18/01/2012 con la quale si nominava la Geom. Ardu Rossella, Responsabile del procedimento delle opere inserite nel programma triennale OO.PP. 2012/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 31.08.2009, con la quale si impartivano a questo Ufficio le direttive in merito alla rimodulazione dell'intervento, in riferimento alle effettive risorse finanziate;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 192 (Reg. Gen. 479) del 08.09.2009 contenente il provvedimento a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 215 (Reg. Gen. 526) del 25.09.2009 con la quale si affidava l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Ing. Maurizio Manias;

VISTA la convenzione d'incarico Rep. N. 35 del 28.09.2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12.10.2009 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14/02/2011 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori dell'importo complessivo di € 645.283,09;

VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2010 con la quale si stabiliva di apportare al progetto definitivo alcune variazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 09/08/2011 con la quale si approvava il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 645.283,08 e si stabilivano i termini per l'espropriazione;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, predisposto dall'Ing. Maurizio Manias, avente dell'importo complessivo di € 645.283,08;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 17/10/2011 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 160 (reg. gen. 467) del 19/10/2011, relativa all'impegno di spesa;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 113 (reg. gen. 293) del 28/05/2012 contenente il provvedimento a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 115 (Reg. Gen. 302) del 07/06/2012 con la quale si indiceva una gara d'appalto con procedura negoziata;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 172 (reg. gen. 469) del 06/09/2012 con la quale si aggiudicavano i lavori alla ditta TECNOSEA COSTRUZIONI di Mogoro che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,191%;

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 05 del 26/10/2012;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/11/2012;

DELIBERA DI GIUNTA n.65 del
28-08-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/11/2012 con la quale si concedeva alla ditta appaltatrice l'area comunale prospiciente il campo sportivo da destinarsi ad area di cantiere;

VISTO il verbale in data 06/03/2013 con il quale, a seguito del rinvenimento degli scarichi fognari in cemento contenente amianto si ordinava la sospensione dei lavori;

VISTA la nota Prot. n. 1675/x del 26/03/2013 con la quale il Sindaco revocava la concessione dell'area cantiere avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2012;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 17/04/2013;

VISTO il verbale n. 2 del 04/06/2013 con il quale si sospendevano i lavori parzialmente, limitatamente a quelli relativi alla via Argiolas in attesa della predisposizione della perizia suppletiva e di variante, ripresi come risulta dal relativo verbale in data 30/08/2013;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 153 (R.G. 334) del 26/06/2013 con la quale si liquidava la prima rata d'acconto pari € 39.270,00 oltre all'IVA;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 182 (reg. gen. 399) del 23/07/2013 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19/09/2013, sulla quale, nonostante le funzioni di responsabile del servizio tecnico fossero svolte dalla Geom. Rossella Ardu, il parere tecnico risulta arbitrariamente espresso dal Sig. Passiu Antonello, responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile, con la quale si disponeva che il responsabile del servizio tecnico procedesse ad assumere con immediatezza ogni idonea iniziativa affinché il muro relativo all'area parcheggio, già realizzato, fosse ricondotto ad altezza contenuta entro ml 1,20 e per la parte superiore si definissero *"particolari costruttivi, che, oltre a garantire adeguati livelli di sicurezza dovuti alla differenza di quota, risultino più consoni ed integrati nel contesto dell'area interessata dai lavori"*;

VISTA la nota prot. 4817 del 22/10/2013 con la quale il Sindaco disponeva di sua iniziativa che si procedesse al collaudo in corso d'opera;

VISTA la nota prot. n. 4889/x del 28/10/2013 con la quale il RUP, in riscontro agli atti di cui ai due punti precedenti, rispondeva che:

- è prerogativa del RUP valutare la necessità di procedere al collaudo in corso d'opera, non del Sindaco, si precisava che si sarebbe comunque proceduto dietro ordine di servizio reiterato nonché l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie, valutate in € 6.500,00;
- il muro relativo all'area parcheggio risultava eseguito secondo il progetto approvato dalla Giunta Comunale, senza che fosse espressa alcuna perplessità in merito, e si specificava che si sarebbe comunque provveduto previa reiterazione dell'ordine;

VISTO il verbale n. 3 in data 07/11/2013 con il quale a seguito della revoca dell'area di cantiere da parte del Sindaco, si sospendevano i lavori nel II tratto della via Argiolas e nel vico I Sant'Antonio Abate, erroneamente indicato vico Parrocchia,

VISTA la nota prot. n. 5162 del 11/11/2013 con la quale il RUP comunicava al Sindaco e alla Giunta Comunale che la sottrazione dell'area di cantiere alla ditta rappresentava il mancato rispetto dei patti contrattuali essendo la stessa indicata negli elaborati progettuali quale area di cantiere e si invitavano a voler mettere nuovamente a disposizione l'area, nota successivamente sollecitata con note Prot. n. 5411 del 21/11/2013 e n. 5575 del 02/12/2013;

VISTA la nota della ditta TECNOSEA Costruzioni Prot. n. 5207 del 13/11/2013, con la quale, a causa della forte ingerenza da parte del sindaco che, non gli consentiva di procedere alla regolare esecuzione dei lavori, chiedeva la rescissione del contratto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 18/11/2013, con la quale si affidava all'Avv. Mauro Barberio l'incarico per la presentazione al Tribunale di Oristano istanza di richiesta di un consulente tecnico d'ufficio per verificare le difformità di lavorazione rispetto al progetto approvato e dava mandato al responsabile del servizio amministrativo e Contabile (Passiu Antonello) affinché provvedesse in merito;

VISTA la nota a firma dell'Avv. Mauro Barberio, prot. 5245 del 14/11/2013, con la quale si chiedeva al responsabile del servizio tecnico (Geom. Rossella Ardu), di presentare *“con ogni consentita urgenza e comunque entro e non oltre gg. 5”*, una relazione approfondita sullo stato dei lavori come già richiesto dal sindaco con nota prot. n. 4817 del 21/10/2013;

VISTA la nota prot. n. 5347 del 19/11/2013 con la quale si dava riscontro alla nota di cui al punto precedente specificando che si è sempre prestata massima collaborazione con l'organo politico, *“ma ormai esasperata dalle continue note o richieste verbali che stavano rallentando se non bloccando per giorni interi l'attività dell'ufficio, [...] oltre alle vessazioni alla quale la sottoscritta è sottoposta da quando è iniziata questa inspiegabile posizione da parte del sindaco, si è ritenuto di non dover fornire la relazione richiesta”*. Inoltre si trasmetteva in allegato la relazione richiesta;

VISTA la nota della ditta TECNOSEA costruzioni Port. N. 5330 del 18/11/2013 indirizzata all'Avv. Barberio che in riscontro a quanto asserito nella nota prot. 5245/2013 con la quale l'Avv. Barberio per conto del sindaco contestava e respingeva quanto asserito dalla ditta TECNOSEA Costruzioni in merito all'ingerenza da parte del sindaco, confermava quanto riportato nella propria nota dell'11/11/2013,

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 295 (R.G. 620) del 20/11/2013 con la quale si liquidava la seconda rata d'acconto pari € 129.400,00;

VISTA la nota prot. n. 5633/x del 04/12/2013, con la quale si chiedeva agli enti competenti un intervento affinché venissero ripristinate le normali condizioni di lavoro, in difetto la sottoscritta sarebbe stata costretta a rassegnare le dimissioni da RUP e da Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la nota prot. n. 5634 del 04/12/2013 con la quale il Direttore dei lavori chiedeva informazione sull'individuazione di una nuova area di cantiere, condizione necessaria ai fini della ripresa dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 5643 del 05/12/2013 con la quale il sindaco comunicava al responsabile dell'ufficio tecnico la possibilità di restituire alla ditta l'area cantiere, dettando condizioni restrittive non contemplate nei patti contrattuali e stabilite dallo stesso Sindaco esclusivamente per la ditta TECNOSEA Costruzioni (altre ditte, pur non essendo previsto nel progetto la disposizione dell'area da parte del comune, usufruivano gratuitamente di quell'area);

VISTA la nota prot. n. 6019 del 27/12/2013 con la quale la ditta Tecnosea Costruzioni, per le continue contestazioni da parte dell'organo politico, chiede la sospensione totale dei lavori;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 47 (R.G. 77) del 10/02/2014 con la quale si liquidava la terza rata d'acconto pari € 55.600,00 oltre all'IVA;

VISTO il verbale di sospensione totale dei lavori in data 20/02/2014, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 a causa dell'impossibilità di procedere alla regolare esecuzione dei lavori per la forte ingerenza da parte dell'organo politico;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico (Passiu Antonello) n. 93 (R.G. 181) del 23/04/2014 con la quale si liquidava la quarta rata d'acconto pari € 48.000,00 oltre all'IVA, in applicazione dell'art. 141, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la proposta di determinazione n. 9 del 09/01/2014 con la quale il RUP proponeva di procedere alla nomina di un legale per la formulazione di un parere pro veritate sulla complessa situazione venutasi a creare nella gestione dell'opera pubblica di cui all'oggetto, ritenendo la questione di difficile risoluzione e soprattutto totalmente al di fuori della normale gestione di un'opera pubblica;

CONSIDERATO che il responsabile del servizio nella persona del Sig. Passiu Antonello, contravvenendo ai propri doveri d'ufficio, non ha sottoscritto la determinazione conseguente alla proposta del RUP (determinazione n. 6 R.G. 12 del 10/01/2014);

VISTA la nota Pro. 543/x del 20/01/2014 con la quale il RUP comunicava al Sindaco che, a causa della situazione venutasi a creare, e soprattutto in considerazione del fatto la sottoscritta non godeva di alcun tipo di tutela da parte dell'Ente di appartenenza, con decorrenza immediata, si sarebbe limitata a svolgere l'ordinaria attività di RUP (verifiche, liquidazioni ecc.), tutto ciò che riguardava le questioni inerenti il contenzioso sia con l'organo politico che con l'impresa e il Direttore dei lavori sarebbero stati rinviati all'acquisizione del parere di cui alla proposta di determinazione n. 9/2014, salvo ordine di servizio scritto e redatto in conformità alla norma e al regolamento comunale da parte del Sindaco/responsabile del servizio, con relativa reiterazione nel caso sia ritenuta necessaria dal RUP;

CONSIDERATO che in data 03/02/2014, la ditta TECNOSEA Costruzioni ha iscritto n. 9 riserve sul registro di contabilità per l'importo complessivo di € 75.379,31, e nel 4^ Sal sono state iscritte ulteriori 8 riserve per complessivi € 47.267,56;

VISTA la nota Pro. n. 888/x di 18/02/2014 con la quale l'Avv. Franceschi, per conto della Ditta TECNOSEA Costruzioni, chiedeva la sospensione totale dei lavori anche in virtù del fatto che il Comune ha chiesto la nomina di un CTU;

DATO atto che con sentenza del tribunale di Oristano R.G. 1954/2013 è stato rigettato il ricorso presentato dal Comune di Villa Sant'Antonio e lo stesso è stato condannato a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 oltre all'IVA e C.P.A. per ciascuno;

VISTA la copiosa corrispondenza intercorsa tra il RUP e l'organo politico nella persona del Sindaco;

VISTA la nota prot. n. 1583/x del 04/04/2014 con la quale il RUP (Geom. Rossella Ardu) rassegnava, con effetto immediato, le dimissioni dal ruolo di RUP a causa della situazione creatasi con l'organo politico che in tutti i modi cercava di ostacolare l'esecuzione dei lavori, situazione che stava influenzando negativamente sullo stato di salute della stessa oltre al fatto che non le consentiva di espletare il proprio lavoro serenamente e soprattutto rispettare termini e procedure previste dalla norma;

VISTA la nota prot. n. 2496 del 03/06/2014 con la quale lo studio Legale Avv. Piero Franceschi, chiedeva per conto della ditta TECNOSEA Costruzioni che venisse immediatamente avviato il procedimento dell'accordo bonario e la rescissione del contratto;

VISTA la nota prot. n. 2620 del 10/06/2014 indirizzata al Direttore dei Lavori con la quale il RUP (Arch. J. Pierino Porru) disponeva la parziale ripresa dei lavori come da verbale di ripresa n. 3;

VISTA la nota Pro. n. 3332/x di 24/07/2014 con la quale l'Avv. Franceschi, per conto della Ditta TECNOSEA Costruzioni, chiedeva nuovamente che si avviasse il procedimento di accordo bonario e diffidava il comune ad adempiere entro 15 gg alle obbligazioni contrattuali descritte nelle premesse, significando che in difetto l'appalto sarebbe stato inteso risolto ai sensi dell'art. 1454 del C.C.;

DELIBERA DI GIUNTA n.65 del
28-08-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

VISTO l'atto di citazione in giudizio in data 09/08/2014, acquisito al nostro protocollo in data 3480 del 12/08/2014, con il quale la ditta TECNOSEA Costruzioni, non avendo avuto alcun riscontro alle precedenti note inviate per il tramite dello studio legale, cita il Comune di Villa Sant'Antonio per inadempienze varie nella gestione dell'appalto, il pagamento a favore della ditta di € 118.119,70, oltre agli ulteriori danni patiti e patienti, e chiede di dichiarare il contratto risolto per colpa e fatto dell'amministrazione;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico (Arch. J. Pierino Porru) n. 167 (RG 383) del 15/09/2014, con la quale si affidava all'Ing. Medda Francesco l'incarico per il collaudo in corso d'opera dei lavori e si impegnava la somma di € 30.329,13;

VISTA la copiosa corrispondenza intercorsa tra il Comune, la ditta appaltatrice e la direzione dei lavori, nonché le relazioni dettagliate a firma del RUP dimissionario (geom. Ardu Rossella) e del Direttore dei lavori;

VISTA determinazione del responsabile del servizio tecnico (Arch. J. Pierino Porru) n. 35 del 22/04/2015 con la quale si procedeva alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;

VISTA la nota RAS, Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica prot. n. 24516 del 29/05/2015, acquisita al nostro protocollo in pari data al n. 2156, con la quale si sollecitava la chiusura degli interventi entro e non oltre il 31/12/2015, pena la revoca del finanziamento;

VISTA la nota prot. n. 2174 del 30/05/2015, con la quale il responsabile del servizio (Arch. J. Pierino Porru), in riscontro alla nota RAS Assessorato EE.LL., Finanza e Urbanistica, prot. n. 21995 del 15/05/2015, relazionava sullo stato di attuazione dell'intervento e allegava il crono programma aggiornato;

VISTA la nota RAS, Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica prot. n. 26008 del 11/06/2015, acquisita al nostro protocollo in data 2371 del 11/06/2015, con la quale si chiedeva copia degli atti dal quale risultasse il rispetto del termine ultimo del 31/12/2015 entro il quale l'opera dovrà essere collaudata;

CONSIDERATI i tempi ristretti per la conclusione dell'intervento e l'impossibilità di procedere all'individuazione di altra ditta in termini ristretti;

VISTA la nota prot. n. 3007 del 17/07/2015 con la quale si chiedeva alla RAS, Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica una dilazione dei termini e un incontro al fine di definire le modalità di risoluzione dell'intricata situazione venutasi a creare;

CONSIDERATO che in data 24/07/2015, si è tenuto un incontro presso gli Ufficio della RAS, Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica, in occasione del quale condividendo l'idea che il cronoprogramma così come predisposto dal RUP (Arch. J. Porru), non sia realizzabile, non essendo possibile procedere alla dilazione dei termini di collaudo dell'opera, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento e conseguente restituzione delle somme già accreditate, si è definita come unica soluzione possibile, di realizzare un lotto funzionale dell'opera e addivenire ad una transazione con appaltatrice;

VISTA la nota RAS – Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica prot. n. 33637 del 30/07/2015, acquisita al nostro protocollo in data 31/07/2015 al n. 3165, con la quale si chiede di comunicare le modalità individuate per risolvere le difficoltà discusse nell'incontro tenutosi in data 24/07/2015;

RITENUTO dover individuare un lotto funzionale comprendente le lavorazioni ancora da eseguire ed eseguibili in termine utile affinché l'opera possa essere collaudata e rendicontata entro il 31/12/2015;

RITENUTO dover individuare il primo lotto funzionale mediante completamento delle seguenti lavorazioni:

- | | |
|---|--|
| * Riqualficazione della via Argiolas: | Completamento dei sottoservizi nella parte iniziale
Completamento pavimentazione in lastre di basalto
Completamento impianto di illuminazione pubblica |
| * Area parcheggio nel vico III Sant'Antonio A.: | Posizionamento pali illuminazione pubblica
Raccordo area parcheggio con strada esistente
Posizionamento scala in acciaio corten |
| * Lavori locale ex monte granatico | Realizzazione impianto climatizzazione piano primo
Posa in opera di servoscala |

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio tecnico di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voto unanimi;

DELIBERA

Di individuare il lotto funzionale relativo ai lavori di cui al bando PO FERS 2007/2013 – asse V Linea 5.2.1.a – Bando CIVIS “Il Centro servizi la Valle dei menhir”, da eseguire, collaudare e rendicontare tassativamente entro il 31/12/2015, al fine di scongiurare la revoca del finanziamento con conseguente restituzione delle somme già accreditate e spesa alla RAS:

- Riqualficazione della via Argiolas;
- Realizzazione area parcheggio del vico III Sant'Antonio Abate, erroneamente indicato vico Parrocchia;
- Realizzazione impianto di climatizzazione e posa in opera di servoscala presso il locale ex monte granatico;

Di individuare le seguenti opere ancora da realizzare:

- | | |
|---|--|
| * Riqualficazione della via Argiolas: | Completamento dei sottoservizi nella parte iniziale
Completamento pavimentazione in lastre di basalto
Completamento impianto di illuminazione pubblica |
| * Area parcheggio nel vico III Sant'Antonio A.: | Posizionamento pali illuminazione pubblica
Raccordo area parcheggio con strada esistente
Posizionamento scala in acciaio corten |
| * Lavori locale ex monte granatico | Realizzazione impianto climatizzazione piano primo
Posa in opera di servoscala |

Di trasmettere copia dell'atto deliberativo conseguente alla RAS – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Inoltre con separata votazione ad esito unanime, data l'urgenza di adottare i successivi atti, dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.*****

DELIBERA DI GIUNTA n.65 del
28-08-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
F.to Fabiano Frongia

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 21.09.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è: immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 28-08-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato