

## AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO ===== AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Informazioni richieste ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D-Lgvo n. 33/2013

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLETATE

ANNO 2015

CIG	OGGETTO	IMPORTO CONTRATTUALE ATTI AGGIUNTIVI	DITTA APPALTATRICE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI	SOMME LIQUIDATE
43113541DF	PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS "IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR	€ 396.063,97 € 24.086,91 - € 67393,81	TECNOSEA Costruzioni Mogoro (OR)	06/09/12	16/11/12	04/12/12	100,00%	€ 364.828,22
5374155CFD	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NELLA VIA ARGIOLAS	€ 54.268,40	Solinas Salvatore Pattada (NU)	08/01/14	21/08/14	19/12/14	100,00%	€ 54.268,40
52029878B1	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SERRALONGA	€ 93.452,08 € 4.658,49	Impresa IMAG srl Quartucciu (CA)	09/10/13	24/02/14	16/09/14	100,00%	€ 98.110,57
Z7C107496E	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SERRALONGA COMPLETAMENTO	€ 31.912,20	Impresa IMAG srl Quartucciu (CA)	12/08/14	04/09/14	03/11/14	100,00%	€ 31.912,20