

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO === AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Informazioni richieste ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgvo n. 33/2013

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLETATE

ANNO 2016

CIG	OGGETTO	IMPORTO CONTRATTUALE ATTI AGGIUNTIVI	DITTA APPALTATRICE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI	SOMME LIQUIDATE
5205321EC3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	€ 127.044,82 € 12.686,47	F.Ili Capeddu Oliena	11/09/2013	14/03/2014	04/12/2014	100,00%	€ 139.522,85
Z7717CEC29	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO A. CENTRO E ARGIOLAS - OPERE COMPLEMENTARI	€ 10.605,21	Geom. Putzu Sebastiano Pattada	28/12/2015	12/01/2016	23/02/2016	100,00%	€ 10.605,21
54525480F	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO A. CENTRO E ARGIOLAS (BANDO BIDDAS 2008)	€ 90.537,21	Geom. Putzu Sebastiano Pattada	22/12/2014	07/09/2015	23/02/2016	100,00%	€ 90.537,20
623353D73	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NELLA VIA SERRALONGA	€ 92.914,75	CO.E.BA di Bogo Antonio Oristano	11/01/2016	28/04/2016	10/10/2016	100,00%	€ 92.914,75